




京浜港湾事務所

工 事 名 横浜港臨港道路南本牧ふ頭本牧線仮設棧橋・棧台築造他工事（その2）  
 工 期 平成24年3月22日～平成24年11月30日  
 施工会社 東亜・あおみ特定建設工事共同企業体  
 工事内容 横浜臨港道路の橋梁下部施工に先立ち、橋脚基礎部の地盤改良工及び作業足場となる仮設棧橋・棧台（作業用通路・ヤード）を施工する工事です。


●工事箇所の詳細図



●今月の工事予定


| 内容      | 平成24年10月 |    |    |    |    |    | 備考 |
|---------|----------|----|----|----|----|----|----|
|         | 5        | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |    |
| 本体工     |          |    |    |    |    |    |    |
| ジャケット据付 | ■        |    |    |    |    |    |    |
| グラウト注入  |          |    |    |    | ■  |    |    |
| 雑工      |          |    |    |    |    |    |    |
| 現場鋼材溶接工 |          | ■  | ■  | ■  |    |    |    |
| 後片付け工   |          |    |    |    | ■  | ■  |    |

●お知らせ





写真① 8月の作業内容

8月は基礎工：先行掘削・置換作業を行いました。  
 先行掘削・置換とは、鋼管杭打設位置の既設マウンドの捨石を除去し、砂材を投入して置き換える工法



全体施工フロー図


標準断面図



■ : 先行掘削・置換箇所

写真② 9月の作業内容

9月は基礎工：鋼管杭打設作業を行いました。  
 鋼管杭打設はバイブロハンマー及び油圧ハンマーで打設を行い所定の精度で打設することができました。



全体施工フロー図

鋼管杭打設状況断面図

