



京浜港湾事務所

工 事 名 横浜港臨港道路南本牧ふ頭本牧線（盛土部）護岸改良他工事  
 工 期 平成24年6月29日～平成25年1月18日  
 施工会社 日本海工株式会社  
 工事内容 横浜臨港道路の南本牧側盛土部直下の地盤を改良する工事です。

●工事箇所の詳細図

**施工場所①**

地盤改良工

先行掘削・置換 40本

交差噴流式複合攪拌 20本 (JACSMAN工法)

調査工

事前調査 1式

事後調査 1式

**施工場所②**

土工

土砂掘削 420m3

構造物撤去工

アスファルト舗装 1式

上部コンクリート撤去 1式

ケーソン中詰改良工

蓋コンクリート撤去 1函

中詰材投入 1函 (軽量盛土材)

仮設工

大型土のう 1式

付帯工

ケーソン蓋削孔 1孔

調査工

中詰材調査 1式

共通工


汚濁防止膜設置・管理・撤去 1式

南本牧側

●今月の工事予定

| 内容         | 平成24年10月 |    |    |    |    |    | 備考    |
|------------|----------|----|----|----|----|----|-------|
|            | 5        | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 |       |
| 地盤改良工      |          |    |    |    |    |    |       |
| 交差噴流式複合攪拌  |          |    |    |    |    |    | 施工場所① |
| 土工         |          |    |    |    |    |    |       |
| 土砂撤去       |          |    |    |    |    |    | 施工場所② |
| 構造物撤去工     |          |    |    |    |    |    |       |
| 上部コンクリート撤去 |          |    |    |    |    |    | 施工場所② |
| ケーソン中詰改良工  |          |    |    |    |    |    |       |
| 蓋コンクリート撤去  |          |    |    |    |    |    | 施工場所② |
| 仮設工        |          |    |    |    |    |    |       |
| 大型土のう      |          |    |    |    |    |    | 施工場所② |

●お知らせ



## 写真① 8月の作業内容

## 写真①

調査工 事前調査ボーリングの状況です。地中の土の採取を行い、どのような成分を含んだ試料であるかを分析します。



## 写真②

地盤改良工 先行削孔・置換の状況です。表層5mの固い層をオーガマシンにより掘削しています。



写真② 9月の作業内容

写真①

地盤改良工 交差噴流式複合攪拌の重機組立状況です。  
9月7日～9月24日まで機械の組立を行っています。



写真②

大型クレーンにて重機リーダーの搭載状況です。リーダー（鉄柱）は長さが40mあります。

