


## 着々と進む棧橋部・連絡誘導路部のジャケット据付と床版据付

- ・平成20年1月8日よりジャケット据付作業を開始し、5月25日時点で総数238基のうち41基の据付を完了。
- ・ジャケット上部の鋼桁にプレキャストコンクリート製床版の据付作業も本格化。



### ジャケット及び床版の製作・据付状況

H20.5.25現在

