

## ～ 埋立部：護岸背後の管中混合処理土が陸地化～

## ～ 棧橋部：ジャケット108基目(55%)の据付が完了～

### 【埋立部】


- ・平成20年11月10日より、3船団で施工を進めている管中混合処理土(浚渫粘性土にセメントを混ぜ軽量化, 高強度化)が護岸背後の一部において陸地化した。
- ・現在は、昼夜間連続施工による大量急速施工を進めており、約25%が完了している。
- ・引き続き、管中混合処理土の打設及び提内揚土の施工を急ピッチで進めていく。



管中打設状況

処理土の筒先は、処理土内に入れた状態でポンプ打設を行う。

### 埋立部 標準断面図



埋立部の進捗率約54% (資材投入ボリュームに対する比率)   施工完了

### 【棧橋部】

- ・平成21年2月3日に、棧橋ジャケット108基目を無事に完了し、総数198基の約55%を完了。
- ・引き続き、ジャケット据付・床版設置を急ピッチで進めていく。

### 展望台からのお知らせ

D滑走路建設工事の内容をお伝えするため、平成19年7月より一般公開しています。平成21年2月3日には、訪問者が**25,000人**を突破しました。



2F展示室



3F展望台