



京浜港湾事務所

工事名 横浜港大黒地区岸壁(-12m)(改良)築造工事

工期 令和2年9月17日 ~ 令和4年3月25日

施工会社 東亜・あおみ・りんかい日産特定建設工事共同企業体

工事内容 本工事では、横浜港大黒地区岸壁(-12m)(改良)の撤去工、本体工、上部工、裏埋工、陸上地盤改良工、舗装工、付属工、付帯工、仮設工、共通工を施工します。

●本工事の流れ



仮設工（仮囲い設置）
令和2年11月



準備工（場内整備）
令和2年11月



本体工（支障物撤去）
令和2年11月

●進捗状況・お知らせ

11月より、工事エリア周囲への仮囲いの設置と、場内整備に加え、海上でのクレーン付台船を使用した支障物調査・撤去作業を行っています。今後、コンクリート構造物の破碎作業等、大型機械を使用した施工を継続的に行っていきますので、公園側フェンスから現場へは立ち入らないようご注意ください。
当工事は令和4年3月25日までの長期間の工事となります。ご理解・ご協力のほど、よろしくお願いいたします。



横浜港大黒ふ頭地区ふ頭再編改良事業

▽大黒ふ頭位置図



▽（大黒ふ頭）施工位置図



▽工程表

年度	H28	H29	H30	R1	R2	R3
岸壁(水深12m)(改良)				本工事		
航路・泊地(水深12m)						
泊地(水深12m)						

施工状況

①仮設工

②準備工

③本土工
(支障物撤去)

④本土工
(支障物処分)

①工事の粉じん対策として、仮囲いを行います。



仮囲い設置完了
令和 2年11月

②現場背後をヤードとして使用する
ために場内整備を行います。



場内整備状況
令和 2年11月

③鋼管矢板の打ち込みの障害となるため、支障物を撤去します。



支障物撤去状況
令和 2年11月



支障物陸上揚陸状況
令和 2年11月



支障物場内仮置
令和 2年11月

④撤去した支障物は、分別して適正に処分します。



支障物処分 積込状況
令和 2年12月



支障物処分先運搬状況
令和 2年12月

安全最優先！

竣工までの期間を、無事故・無災害で工事を進めます。

