



京浜港湾事務所

工事名 川崎港臨港道路東扇島水江町線主橋梁部上部工事（その2）

工期 令和元年10月17日 ～ 令和7年3月28日

施工会社 MMB・宮地・川田 特定建設工事共同企業体

工事内容 本工事は、京浜運河をまたぐ斜張橋のうち、水江町側のMP4主塔および中央径間の鋼橋の工場製作、架設工と橋梁付属物工等の施工を行う工事です。

●本工事の施工記録



工場製作  
MP4主塔中段ブロック  
令和6年5月



工場製作  
MP4主塔上段ブロック  
令和6年4月



工場製作  
接合桁  
令和6年5月



現地工事  
MP4全景  
令和6年4月

●進捗状況・お知らせ

工場製作は、主塔の基部および下段ブロックが完了し、引き続き中段・上段ブロックと接合桁の製作を行っています。現地工事は、主塔下段ブロックを令和6年3月に架設し、現在、主塔継手部の溶接作業を行っています。安全を第一に工事を進めておりますので宜しくお願いいたします。



川崎港東扇島～水江町地区 臨港道路整備事業

▽川崎港 臨港道路 位置図



▽工程表

年度	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9
測量・調査・設計(施工検討含む)																			
用地取得調整・工作物移設																			
関係者調整等(近接施工・上部工施工)																			
施工(工場製作、主塔架設、桁架設)																			



川崎港臨港道路東扇島水江町線主橋梁部上部工事(その2)

MP4栈台 下段ブロック架設

施工状況

浜出し

海上輸送

建起こし

架設

浜出し



海上輸送



建起こし②



建起こし①



架設



架設完了

