



京浜港湾事務所

工 事 名 横浜港臨港道路南本牧ふ頭本牧線（VI工区）橋梁上部工事  
 工 期 平成25年10月23日～平成28年3月15日  
 施工会社 川田工業・日立造船特定建設工事共同企業体  
 工事内容 横浜港臨港道路の整備事業として、3ブロックに分割した鋼3径間連続鋼床版箱桁橋を、大型起重機船による大ブロック一括架設工法で構築する工事です。

●工事箇所の詳細図



●今月の工事予定

内容	平成27年6月						備考
	5	10	15	20	25	30	
鋼橋架設工	[Blue bar]						
現場継手工	[Blue bar]						
現場塗装工	[Blue bar]						
支承工			[Blue bar]				

●お知らせ

工場製作された鋼桁は、平成27年5月上旬に地組ヤードへの輸送が完了しております。現在、3ブロックに分割した鋼3径間連続鋼床版箱桁橋の地組立作業として、鋼桁の地組立が完了し、順次現場継手工（現場溶接・高力ボルト工）ならびに現場塗装工（金属溶射工・塗装工）を進めております。また、架設位置では、海上部橋脚上にて準備作業（支承工）を行っております。

写真① 今月の作業内容

写真① 鋼橋架設工：地組立ヤードにて鋼桁地組立完了

地組立が完了し、順次現場継手工・現場塗装工を行います



写真② 現場継手工：継手部現場溶接工

地組立完了後、順次現場継手部の現場溶接を行います

