


～埋立部：外周護岸の捨石マウンド概成～

～棧橋部：ジャケット66基目の据付完了～

埋立部

- ・平成20年9月14日に外周護岸(約4,500m)の捨石マウンドが概成。
- ・引き続き、10月からは、外周護岸の内側(埋立部)に中仕切堤2・管中混合処理土の投入を行い、埋立工事を急ピッチで進めていく。



埋立部 標準断面イメージ図



198基のうち
66基据付

- ※1 船舶航行用に外周護岸に開口部を設置
- ※2 資材投入ボリュームに対する比率
- ※3 1基目のジャケット据付は、H20.1.9

棧橋部

- ・平成20年9月16日に総数198基のうち、66基の据付を無事に完了。
- ・引き続き、ジャケットの据付・床版の設置を急ピッチで進めていく。

