

～陸上盛土がよいよ開始～

- ・平成21年4月11日より、地盤が海面上に現れた区域より、リクレーマー船による堤外からの陸上盛土(揚土2)の施工を本格稼働。
- ・山砂を主要材料として、盛土厚は、最大で約15mに及ぶ。
- ・原地盤の沈下量を見込んだ余盛量を設定しながら、施工管理を進めていく。
- ・引き続き、昼夜間の連続大量施工により、管中混合処理工の施工も同時に進めていく。



埋立部の進捗率約62% (資材投入ボリュームに対する比率)

埋立部 標準断面図

