




京浜港湾事務所

工事名 横浜港臨港道路南本牧ふ頭本牧線（Ⅰ・Ⅱ工区）高架橋上部工事
 工期 平成26年4月21日～平成28年3月14日
 施工会社 MMB・宮地特定建設工事共同企業体
 工事内容 本工事は、横浜臨港道路南本牧ふ頭本牧線整備におけるⅠ・Ⅱ工区高架橋上部工事において、鋼3径間連続非合成鋼桁1連と鋼4径間連続鋼床版箱桁2連を構築する工事です。

●工事箇所の詳細図



現地施工進捗図



●今月の工事予定

内容	平成27年6月						備考
	5	10	15	20	25	30	
鋼橋上部工							
工場製作工(Ⅰ工区)	完了						
工場製作工(Ⅱ工区)							
仮組立							
溶射+塗装							
工場製品輸送							
鋼橋架設工							
地組工(Ⅱ工区)							
架設工(クレーン架設)(Ⅱ工区)							
床版工							

●お知らせ

Ⅰ工区は工場製作と橋桁架設が完了して、床版(車が走る床部分)の施工を開始しました。
 Ⅱ工区は工場で行なう最後の仮組立が完了して塗装作業が進行中です。現地では6月下旬から市道52号線を夜間規制を行ない橋桁の架設を開始します。
 近隣の皆様には大変ご不便をおかけいたしますが、工事のご理解とご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。
 尚、4月より企業体名称が三菱・宮地JVからMMB・宮地JVに変わりました。

写真① 今月の作業内容

写真① II工区 仮組立状況(エム・エムブリッジ千葉工場)



写真②
溶射状況(宮地エンジニアリング千葉工場)



写真③ I工区 合成床版パネル架設完了

