

●鹿島港ケーソン4函目据付完了(本工事最終函)

工 事 名 : 鹿島港外港地区南防波堤築造工事
工 期 : 平成26年4月17日～平成27年3月17日
施 工 場 所 : 鹿島港南防波堤
請 負 者 : 五洋建設株式会社

平成26年度に計画していた鹿島港南防波堤ケーソン据付の4函目(233号函)について、台風19号等の影響で気象・海象条件が据付条件に合わずタイミングを見計らっていたところですが、10月19日(日)に無事、据付が完了しました。


翌20日に中詰材投入、21日に蓋コン打設、22日には根固ブロック据付を予定しています。



②ケーソン曳航状況



③ケーソン据付状況



①日の出と共に出航



④ケーソン据付完了



⑤中詰材投入状況