

横浜港南本牧ふ頭地区CT整備事業 現場レポート 平成30年6月

京浜港湾事務所



工事名 横浜港南本牧地区荷さばき地地盤改良工事
工期 平成29年12月26日～平成30年6月29日
施工会社 あおみ建設株式会社
工事内容 本工事は南本牧ふ頭整備事業として、荷さばき地の地盤改良を行うものです。

工事箇所の詳細図



今月の工事予定

工種	数量	単位	平成30年6月						
			5	10	15	20	25	30	
地盤改良工									
・ 載荷盛土	74,204	m ³							
共通仮設									
・ 計測工	1	式							

お知らせ

- ・4月にプラスチックボードレーンが完了し、5月から載荷盛土の施工を行っています。
- ・6月も載荷盛土を施工しながら、圧密沈下状況を計測します。

横浜港南本牧ふ頭地区CT整備事業 現場レポート 平成30年6月
京浜港湾事務所

5月の作業内容

写真

土砂をバックホウでダンプトラックに積込んでいる状況です。



写真

土砂をバックホウで盛土している状況です。

