

京浜港湾事務所




工 事 名 川崎港臨港道路東扇島水江町線主橋梁部(MP5・6)橋梁下部工事

工 期 平成30年4月1日～平成31年4月30日


施工会社 清水・五洋特定建設工事共同企業体

工事内容 本工事では、2基の橋脚基礎を構築します。各々14ロットに分けて構築しますが、現在2基ともに築造、沈下掘削が終了しています。今後はケーソン設備の解体および内部の埋戻しを行っていきます。

工事箇所の詳細図



施工箇所平面図



12月の工事予定

内 容	平成30年12月						備 考
	5	10	15	20	25	31	
MP5橋脚基礎工							
中埋コンクリート工	■						
沈下掘削設備解体		■				■	
沈下掘削設備解体(夜間)				■			
足場解体			■				
MP6橋脚基礎工							
仮設材撤去			■				

お知らせ

作業時間は、原則として昼間は8時から17時までです。沈下掘削設備夜間解体は夜間18時から3時まで道路を規制して行います。近隣の皆様には大変ご不便をおかけしますが、工事へのご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。

10月～11月の作業内容

写真



MP6 橋脚基礎
内部を土砂で埋
戻している状況
です。

写真



MP5・6 全景
手前がMP5、奥
がMP6です。

ニューマチックケーソンの
最終掘削深度

MP5 : -61.655m

MP6 : -62.405m