



京浜港湾事務所

工事名 令和6年度川崎港臨港道路東扇島水江町線主橋梁部  
側径間上部工事（その2）

工期 令和6年10月24日 ～ 令和8年3月27日

施工会社 鹿島・東亜特定建設工事共同企業体

工事内容 本工事は、京浜運河をまたぐ斜張橋のうち、水江町側のMP4橋脚～MP6橋脚間（延長170m）のMP6柱頭部、MP4柱頭部、閉合部、接合部、仮斜材張力調整、架設外ケーブルを施工します。

●本工事の施工記録



上部工事 MP5・6橋脚状況  
令和7年9月



MP6橋脚周り足場解体状況  
令和7年9月（夜間）



MP4～6橋脚張出施工等状況  
令和7年9月


●進捗状況・お知らせ

現在は、MP4,MP5柱頭部及び15BLのコンクリート打設、PC張出部の架設を終えています。今後は、MP4、MP6閉合部とMP5～MP6間外ケーブルの挿入、緊張を行います。




川崎港東扇島～水江町地区 臨港道路整備事業

▽川崎港 臨港道路 位置図



▽工程表

年度	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9
測量・調査・設計(施工検討含む)																			
用地取得調整・工作物移設																			
関係者調整等(近接施工・上部工施工)																			
施工(工場製作・主塔架設・桁架設)																			



令和6年度川崎港臨港道路東扇島水江町線主橋梁部

側径間上部工事(その2)

柱頭部(橋脚上の橋桁部分)工事

施工状況

ワーゲン解体

足場組立

支保工組立

型枠・鉄筋組立

コンクリート打設

支保工・足場解体

型枠・鉄筋組立



型枠の形通りにコンクリートができあがるよ

コンクリート打設



コンクリートに振動を与えながら打設を行うんだ

鉄筋はさびないように塗装してあるんだ



コンクリートの強度を上げるため、水をまき表面にシートを敷くよ



支保工・足場解体

道路の上での作業になるから車の少ない夜間に作業をするんだ



高いところでの作業を減らすために、大きく解体して地面の上でさらに細かく解体するんだ

