
# 横浜港臨港道路整備事業 現場レポート



## 京浜港湾事務所

工事名 平成25年度横浜港臨港道路南本牧ふ頭本牧線(VI工区)橋梁下部工事

工 期 平成25年6月21日 ~ 平成27年1月23日

施工会社 東洋・オリエンタル白石特定建設工事共同企業体

工事内容 横浜港臨港道路の整備事業として、ニューマチック

ケーソン工法で橋脚2基を構築する工事です。

#### ●工事箇所の詳細図





#### ●今月の工事予定

平成26年 3月							備考
内容	5	10	15	20	25	30	1佣 右
ューマチックケーソン基礎工							
ケーソン基礎構築							P2橋脚
喬脚工							
橋脚構築	-				_		P3橋脚
<b>反設工</b>							
ヤード復旧							末広ヤード

#### ●お知らせ

橋梁下部工のケーソン基礎は鶴見区末広ヤードでの陸上製作を完了し、南本牧の施工位置へ海上輸送し、海上クレーン(3000t吊り)にて据付を行いました。 今月は据え付けたケーソン基礎の鋼殻内で橋脚部の初期構築を行います。 京浜港湾事務所

### 今月の作業内容



ニューマチックケーソン基礎工 海上クレーン(3000t吊り)によるケーソン基礎の据え付け状況



橋脚工 鋼殻内にて初期構築(鉄筋組立状況)