




京浜港湾事務所

工事名 横浜港臨港道路南本牧ふ頭本牧線（Ⅰ・Ⅱ工区）高架橋上部工事
 工期 平成26年4月21日～平成28年3月14日
 施工会社 MMB・宮地特定建設工事共同企業体
 工事内容 本工事は、横浜港臨港道路南本牧ふ頭本牧線整備におけるⅠ・Ⅱ工区高架橋上部工事において、鋼3径間連続非合成桁1連と鋼4径間連続鋼床版桁2連を構築する工事です。

●工事箇所の詳細図



現地施工進捗図



●今月の工事予定

内容	平成27年9月						備考
	5	10	15	20	25	30	
鋼橋上部工							
工場製作工(Ⅱ工区)							Ⅰ工区の工場製作工は完了
仮組立	完了						
溶射+塗装							
工場製品輸送							
鋼橋架設工							Ⅰ工区の橋梁仮設工は完了
地組工(Ⅱ工区)							
架設工(クレーン架設)(Ⅱ工区)							
壁高欄工(Ⅰ工区)							

●お知らせ

Ⅰ工区は、床版(車が走る床部分)の施工が完了して壁高欄(道路脇の側壁)を開始しました。
 Ⅱ工区は、工場の塗装と現地へ輸送が終盤を迎えています。現地では、市道52号線の夜間規制を行ない橋桁の架設を継続施工中です。両端から進めて9月末に閉合を予定しています。
 近隣の皆様には大変ご不便をおかけいたしますが、工事のご理解とご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。
 尚、H27年4月より企業体名称が三菱・宮地JVからMMB・宮地JVに変わりました。

写真 今月の作業内容

写真① II工区 架設進捗状況 (写真② 矢視A-Aから望む)



写真② II工区 架設進捗状況(全景)

