



D滑走路埋立部の護岸(捨石マウンド)が海上に出現

- 平成20年3月24日に、埋立部のサンドマットを全て完了。
- 平成20年5月22日に、埋立部の護岸において、捨石マウンドの一部が海上に出現。
- 7月中旬には、ケーソン10函を据付予定。
- 今夏には捨石マウンド概成、秋頃迄には護岸上部ブロックを設置、護岸概成予定。



護岸部の工事状況

