



## 東京国際空港（羽田空港）の新しい滑走路（D滑走路） ～棧橋部ジャケット130基目の据え付け完了（65%進捗）～

### トピックス

我が国空港ネットワークの拠点空港として極めて重要な位置を占めている東京国際空港（羽田空港）において、年間発着能力を30.3万回（H19.9時点）から40.7万回に増強して、発着容量の制約の解消、多様な路線網の形成、多頻度化による利用者利便の向上等を図る再拡張事業を進めています。その中核となる4本目の滑走路（以下：D滑走路）の整備を国の直轄事業として、平成22年秋の供用開始に向け、24時間365日の昼夜連続施工で進めています。

D滑走路（ジャケット棧橋部）においては、平成21年4月12日（夜間）に、棧橋部ジャケット第130基目（総数198基）の据付を完了しました。

また、現在の羽田空港と新空港島を連結する連絡誘導路部では、平成21年4月10日に第30基目（総数40基）のジャケット据付を完了しました。

D滑走路（ジャケット棧橋部）においては、平成20年1月9日に第1基目のジャケット据付を開始し、週2基程度のペースで据え付けを続けた結果、今回のジャケット据付により、ジャケット据付の進捗率は65%に達しました。据え付けた棧橋部ジャケットの上部桁（空港基盤面）の面積は、約31万m<sup>2</sup>、東京ドーム6個分に相当する広さです。

今後も週2基程度の据付ペースを保ち、平成21年度末までに198基全てのジャケット据付を完了させるため、昼夜連続で工事を進める予定です。

なお、今後のジャケット据付予定については下記HPで公開しています。ジャケット据付状況の見学をご希望される方は、D滑走路展望台までお越しください。D滑走路展望台は、日曜日から金曜日の10：00から17：30まで一般開放しています（土曜日のみ休館）。

HP <http://www.pa.ktr.mlit.go.jp/haneda/>

平成21年4月13日

#### 問い合わせ先

国土交通省 関東地方整備局 東京空港整備事務所 D滑走路プロジェクト推進室 吉田, 近藤  
住所 東京都大田区羽田空港3-5-7 5F  
電話 03-5756-6579

# ◆ D滑走路 棧橋部・連絡誘導路部ジャケット設置状況◆



写真；棧橋部ジャケット130基目据付状況(H21. 4. 12撮影)



写真；連絡誘導路部ジャケット30基目据付状況(H21. 4. 10撮影)

## D滑走路 棧橋部設置状況写真



写真； 棧橋部・連絡誘導路部の状況(H20. 9.24 撮影)



写真； 棧橋部・連絡誘導路部の状況(H20.11.30 撮影)



写真； 棧橋部・連絡誘導路部の状況(H21. 2. 6 撮影)

提供：D滑走路建設工事共同企業体



写真； 棧橋部・連絡誘導路部の状況(H21. 3.15 撮影)