

横浜港南本牧ふ頭地区国際海上CT整備事業 工事レポート平成31年 3月

京浜港湾事務所



工事名 横浜港南本牧地区荷さばき地付帯施設整備工事

工期 平成30年 9月14日 ~ 平成31年 3月22日

施工会社 株式会社大本組 横浜支店

工事内容 南本牧地区防波護岸の上部工、裏込工、付帯工を施工します。

●本工事の施工記録



上部工 コンクリート打設
平成30年12月



裏込工 防砂目地板補修
平成31年3月

●進捗状況

2月末で上部工、裏込工ともに90%完了しました。
3月は、工事完了に向けて、残りの上部工、裏込工工事を行っていきます。

●お知らせ

本工事は約9割完了しました。残りわずかですが、最後まで安全作業を進めてまいります。



横浜港南本牧ふ頭地区国際海上コンテナターミナル整備事業




年度		H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33
MC4	岸壁(水深18m)(耐震)									
	荷捌き地									
	航路・泊地、泊地(水深18m)									
	荷役機械・上屋等 (事業区分: 貸付)									



横浜港南本牧地区荷さばき地付帯施設整備工事

工事内容



本工事は、底版とパラペットで構成される上部工を、MC3、MC4の外周護岸部に総延長約1.5km構築します。



本工事において工夫したこと

旧上部工との打継部の目荒らしに、ショットブラスト工法を採用し、**工程短縮、施工の効率化**を行いました。



ブラスト(鋼球)を飛ばし、コンクリートの表面を削ります。



3月の工程

工種	単位	数量	平成31年											
			3月											
			5	10	15	20	25	31						
上部工														
型枠	式	1												
コンクリート	式	1												
裏込工														
土砂掘削・埋戻し	式	1												
防砂目地板	式	1												
高強度多重織布	式	1												
片付け														

契約工期
3/22