

# 被覆石の設置

平成20年11月6日 午前 天気：晴れ



埋立部	栈橋部
接続部	連誘部
環境	その他
工種名:被覆工	



9月中旬に捨石マウンドが概成し、捨石の投入は大方、終わりましたが、現場では被覆石の設置作業が続いています。被覆石は捨石マウンド上または捨石マウンド外側表面に設置される大型の石(1トン/個)です。捨石が波浪などにより洗掘されるのを防止するために、捨石よりも大きい石で捨石マウンドの表面を覆います。

左の写真は、ガット船からマウンド上におかれた被覆石を、バックホウで設置しているところです。

💡 護岸概成については[コチラ](#)をクリック



被覆石は約1,000kg/個もあり、一つ一つ丁寧に並べていくため、マウンド(外周)に並べ終わるまでには時間がかかります。

左の写真は、被覆石が並べ終わった箇所です。被覆石が全面に設置されるとこんなに綺麗に並びます。上の写真の中央辺りと比べると違いがよく分かります。



この被覆石は埋立部のマウンド外周に設置されます。

羽田D滑走路現場では今日も被覆石の設置作業が続いています。

マウンド内側に見える堤体は中仕切り堤です。

💡 中仕切り堤については[コチラ](#)をクリック