

工事名 平成28年度
東京国際空港A滑走路保安施設用地築造等工事

施工会社 五洋建設株式会社

工事内容 本工事は、羽田空港のさらなる機能強化を目的として、A滑走路南側に、北側からの着陸を誘導する施設を設置するための人工地盤を整備する工事です。本工事では、人工地盤の支持杭の一部と、人工地盤施工のために必要となる大型クローラークレーン(750t吊)の走行路等作業エリアについても整備します。

■工事箇所



■工事予定

内容	平成29年12月							備考
	5	10	15	20	25	31		
舗装・敷鉄板	■							
基礎工		■						
排水工			■					
後片付					■			

★お知らせ

今月で工事は最終段階を迎え、鋼管杭(φ1600、L=74.0、76.5m)2本の打設を残すのみとなっています。

工事名

平成28年度

■今月の作業内容

東京国際空港A滑走路保安施設用地築造等工事

写真① 鋼管杭を打設するための750t吊クローラークレーンを多軸式台車に載せて待機場から移動します。移動作業は滑走路が閉鎖される時間帯内に行い、クレーン作業エリアで約2時間程作業を行った後に再び、待機場まで移動します。



写真② 鋼管杭を油圧ハンマで打設しているところです。




工事名

平成29年度

■今月の作業内容

東京国際空港A滑走路保安施設用地基礎及び上部等工事



写真①の対象箇所

写真②の対象箇所

当工事で築造する人工地盤

写真① 路床改良の状況


上部工および杭工事に使用する大型重機が移動する箇所の路床改良とアスファルト舗装を行います。



路床改良状況

写真② 上部工の組立状況

上部工の鋼桁を陸上ヤードで組み立て、その後、杭に架設します。



上部工組立状況



工事名 平成29年度
東京国際空港国際線地区構内道路舗装等工事

施工会社 大成ロテック株式会社

工事内容 本工事は、東京オリンピック・パラリンピック競技大会による交通需要の増大に備え、羽田空港へのアクセス改善等を図るため、環状八号線を直線化する工事の一環として行うものです。

■工事箇所



■工事予定

内容	平成29年12月						備考
	5	10	15	20	25	31	
撤去工							
舗装版取壊し(写真1)							
構造物取壊し							
構造工 道路新設							
新設道路掘削(写真2)							
L型擁壁設置							

★お知らせ

今月は旧環状八号線部の舗装版撤去作業、新設道路部の掘削作業を実施します。近隣並びに空港を利用される皆様にはご不便をおかけしますが、工事へのご理解とご協力を宜しくお願い致します。

■今月の作業内容

舗装版撤去作業

写真1

路面切削機



既設舗装 撤去作業

路面切削機という大型の重機で、アスファルト舗装版を細かく削り取り重機先端のベルトコンベアから直接ダンプトラックに積み込みます。

新設道路部掘削作業

写真2

バックホウ



新設道路部 掘削作業

バックホウを使用して現状の土の掘削・すき取り作業をしています。