

横浜港南本牧ふ頭地区CT整備事業 現場レポート 平成30年3月
京浜港湾事務所



工 事 名 横浜港南本牧地区荷さばき地地盤改良工事
 工 期 平成29年12月26日～平成30年5月21日
 施 工 会 社 あおみ建設株式会社
 工 事 内 容 本工事は南本牧ふ頭整備事業として、荷さばき地の地盤改良を行うものです。

工事箇所の詳細図



今月の工事予定

工 種	数量	単位	平成30年 3月						
			5	10	15	20	25	31	
地盤改良工									
サンドマット	8,893	m3							
プラスチックボードドレーン	3,990	本							
載荷盛土	74,322	m3							
仮設工									
素掘側溝	619	m							
共通仮設									
計測工	1	式							

お知らせ

- ・2月は船で砂を運搬し、サンドマットを施工しました。
- ・3月はサンドマットの上から、プラスチックボードドレーンを施工します。

横浜港南本牧ふ頭地区CT整備事業 現場レポート 平成30年3月
京浜港湾事務所

2月の作業内容

写真

敷砂を船で運搬・荷卸ししている状況です。



写真

敷砂をダンプで運搬し、ブルドーザで均している状況です。

