



京浜港湾事務所

工 事 名 横浜港臨港道路南本牧ふ頭本牧線（Ⅰ・Ⅱ工区）高架橋上部工事
 工 期 平成26年4月21日～平成28年3月14日
 施工会社 三菱・宮地特定建設工事共同企業体
 工事内容 本工事は、横浜臨港道路南本牧ふ頭本牧線整備におけるⅠ・Ⅱ工区高架橋上部工事において、鋼3径間連続非合成板桁1連と鋼4径間連続鋼床版箱桁2連を構築する工事です。

●工事箇所の詳細図

I 工区 (橋長105m)
鋼3径間連続非合成板桁橋

II 工区 (上り線303m, 下り線305m)
鋼4径間連続鋼床版箱桁橋

宮地エンジニアリング

三菱重工鉄構エンジニアリング(株)

横浜臨港道路 施工場所

鋼桁の工場製作は、下記の2工場で行います。
 ・三菱重工鉄構エンジニアリング(株) 千葉工場
 ・宮地エンジニアリング(株) 千葉工場

●今月の工事予定

内容	平成27年3月						備考
	5	10	15	20	25	30	
鋼橋上部工							
工場製作工(Ⅰ工区)							
溶射+塗装							
工場製品輸送							
工場製作工(Ⅱ工区)							
組立・溶接							
仮組立							
鋼橋架設工							
架設工(クレーン架設)(Ⅰ工区)							
地組工(Ⅰ工区)							

●お知らせ

現在、鋼桁の工場製作を進めており、Ⅰ工区については溶射及び塗装作業に着手します。
 現地工事も3月より開始しました。月末より鋼桁の地組を行います。
 近隣の皆様には大変ご不便をおかけいたしますが、工事のご理解とご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

写真①② 今月の作業内容

写真①

I 工区仮組立検査状況(J3-S2) 【三菱 千葉工場】



写真②

II 工区仮組立状況(I P3-II P1) 【宮地 千葉工場】

