



### 京浜港湾事務所

**工事名** 平成25年度横浜港臨港道路南本牧ふ頭本牧線(VI工区)橋梁下部工事  
**工期** 平成25年6月21日 ~ 平成27年1月23日  
**施工会社** 東洋・オリエンタル白石特定建設工事共同企業体  
**工事内容** 横浜港臨港道路の整備事業として、ニューマチックケーソン工法で橋脚2基を構築する工事です。

#### ●工事箇所の詳細図



#### ●今月の工事予定

内容	平成26年 10月						備考
	5	10	15	20	25	31	
ニューマチックケーソン基礎工							
ケーソン設備	送気設備解体						P3ケーソン
沈下掘削	[Progress bar from 5 to 31]						P2ケーソン
橋脚工							
橋脚構築	構築(11ロット)						P2橋脚
				[Progress bar from 15 to 25]			P3橋脚

#### ●お知らせ

橋脚工(P2・P3)は構築10ロットまでが完了しています。P2橋脚は引続き昼間構築、夜間沈下掘削の施工を行います。P3橋脚は沈下掘削が完了し、梁部の施工準備に入ります。

今月の作業内容



P2・P3橋脚構築は10ロット完了、P3橋脚は沈下掘削完了



沈下掘削 遠隔機械掘削状況



現場見学会 中学生記者講習会