



京浜港湾事務所

工 事 名 横浜港臨港道路南本牧ふ頭本牧線 (IV工区) 高架橋上部工事
 工 期 平成26年10月1日～平成28年10月31日
 施工会社 横河住金ブリッジ・横河ブリッジ特定建設工事共同企業体
 工事内容 横浜港臨港道路整備事業におけるIV工区高架橋上部工事において6径間連続合成床版少数鈹桁橋(上り線・下り線)を構築する工事です。

●工事箇所の詳細図

橋梁の工場製作は、下記の2工場で作成しました。

下り線 : (株)横河住金ブリッジ 鹿島工場 [茨城県神栖市]
 上り線 : (株)横河ブリッジ 堺工場 [大阪府堺市]
 工事場所: 横浜市中区かもめ地内

●今月の工事予定

内容	平成28年6月						備考
	5	10	15	20	25	30	
現地工事							
橋梁付属物工							
壁高欄工(上り線)	◆	◆	◆	◆	◆	◆	
橋梁防護柵工(下り線)		◆	◆	◆	◆	◆	
現場塗装工	◆	◆	◆	◆	◆	◆	
構造物復旧工							
重力式擁壁	◆	◆	◆	◆	◆	◆	
小型重力式擁壁	◆	◆	◆	◆	◆	◆	
撤去工	◆	◆	◆	◆	◆	◆	

◆ : 昼間作業 ◆ : 夜間作業

●お知らせ

鋼桁の架設及び道路となる床版部のコンクリートの施工は完了しており、現在 道路側面の壁高欄の施工と、橋梁防護柵工(落下物防止柵)の施工を行っています。またボルト添接部の塗装作業を並行して実施しています。さらに、先月より、市道及び鉄道境界の構造物復旧工事も着手しています。来月より、夜間通行止規制を伴う足場解体工事を実施します。(9月初旬まで)近隣の皆様には大変ご不便をおかけいたしますが、工事のご理解とご協力のほど、宜しくお願いいたします。

写真① 今月の作業内容

写真① 橋梁用防護柵工(下り線)



落下物防止柵の設置を行っています。

写真② 壁高欄コンクリートの養生状況(上り線)



保水養生テープの貼付により、早期の乾燥を防止し、品質の向上に努めています。