

— O号及びG号撤去に関わる今後の作業予定 —

(平成19年6月1日現在)



O号撤去: 深田サルベージ
 ・工期: 4/1~7/末
 ・船首部は、5月4日に浮揚、広島に曳航された。
 ・船尾部は、6/4の週末に浮揚させ、沖合に移動予定。
 ・7/末までに撤去が完了しない場合、次年度の4月撤去再開。

船首部は、5月4日に浮揚、広島に向け曳航されました。

G号撤去: 日本サルベージ
 ・2/3から船首部の撤去開始、これまでに1230トンを撤去。
 ・一月程度で撤去完了可能な残量となった。(但し、海象したい)
 ・工期は海開きまで。
 ・船尾部、4月下旬撤去開始。約50トンを撤去。

