

京浜港湾事務所



工事名 横浜港南本牧地区岸壁(-18m) (耐震) 築造工事
工期 平成26年 5月26日～平成27年 3月25日
施工会社 東亜・若築・あおみ特定建設工事共同企業体
工事内容 本工事は、横浜港南本牧ふ頭地区整備事業として、鋼板セル工法で岸壁を築造する工事です。

●工事箇所の詳細図



●今月の工事予定

内容	平成27年1月						備考
	5	10	15	20	25	31	
本體工							
鋼板セル据付	■						
鋼板セル中詰		■					
アーク設置			■				
アーク中詰				■			
中詰均し					■		
継手処理						■	

●お知らせ

今月は本體工の鋼板セル据付と中詰、アーク設置と中詰および継手処理を施工します。
 近隣の皆様には大変ご不便をお掛けしますが、工事へのご理解とご協力をよろしくお願い致します。

今月の作業内容

写真①

【鋼板セル据付】

富津ヤードで製作した鋼板セル(直径24.5m
高さ32m 重量約400t)を起重機船で運搬し、
南本牧MC-4岸壁に据え付けます。

起重機船
(1800t吊)

鋼板セル据付状況

MC-3

MC-4



写真②

【鋼板セル中詰】

据え付けた鋼板セルを安定させるため、
リクレーマ船で中詰材(千葉県産の砂岩
ズリ)を投入します。

リクレーマ船
(2000m³/h)



引き続き安全を最優先し、無事故・無災害で竣工できるように、工事を進めていきます。