

**横浜港南本牧ふ頭地区CT整備事業 現場レポート 平成30年6月**  
**京浜港湾事務所**



工 事 名 横浜港南本牧地区岸壁(-18m)(耐震)地盤改良工事  
 工 期 平成29年12月18日～平成30年6月8日  
 施 工 会 社 あおみ建設株式会社  
 工 事 内 容 本工事では、横浜港南本牧地区岸壁(-18m)(耐震)の陸上  
 地盤改良工、仮設工及び調査工を施工します。

工事箇所の詳細図



今月の工事予定

工 種	数量	単位	平成30年6月						
			5	10	15	20	25	30	
陸上地盤改良工									
・ 載荷盛土	134,148	m <sup>3</sup>							
共通仮設									
・ 沈下板観測	1	式							

お知らせ

- ・5月はサンドマット敷均しを行い、再生砕石の敷均しを施工しました。また再生砕石の上からプラスチックボードレーンを施工しました。
- ・6月はプラスチックボードレーン打設完了後の上に載荷盛土を施工します。

横浜港南本牧ふ頭地区CT整備事業 現場レポート 平成30年6月  
京浜港湾事務所

5月の作業内容

写真

打設機3台にて、プラスチックボードドレーンを打設している状況です。



写真

プラスチックボードドレーン打設完了後です。

