

京浜港湾事務所



工事名 横浜港南本牧地区岸壁(-18m) (耐震) 上部等工事

工期 平成29年10月3日 ~ 平成31年2月28日

施工会社 東洋建設株式会社 横浜支店

工事内容 本工事は、横浜港南本牧地区岸壁(-18m) (耐震) のクレーン基礎工、上部工、付属工、撤去工及び仮設工を施工します。

工事箇所の詳細図



12月の工事予定

| 工種                  | 単位 | 数量 | 平成30年 |    |    |    |    |    |  |
|---------------------|----|----|-------|----|----|----|----|----|--|
|                     |    |    | 12月   |    |    |    |    |    |  |
|                     |    |    | 5     | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 |  |
| 上部工                 | 式  | 1  |       |    |    |    |    |    |  |
| 頂部コンクリート            | 式  | 2  |       |    |    |    |    |    |  |
| 型枠組立                | 式  | 3  |       |    |    |    |    |    |  |
| コンクリート打設            | 式  | 1  |       |    |    |    |    |    |  |
| 上部コンクリート            | 式  | 1  |       |    |    |    |    |    |  |
| 型枠鉄筋組立              | 式  | 1  |       |    |    |    |    |    |  |
| コンクリート打設            | 式  | 1  |       |    |    |    |    |    |  |
| クレーンレール基礎コンクリート(海側) | 式  | 1  |       |    |    |    |    |    |  |
| 型枠鉄筋組立              | 式  | 1  |       |    |    |    |    |    |  |
| コンクリート打設            | 式  | 1  |       |    |    |    |    |    |  |
| 付属工                 | 式  | 1  |       |    |    |    |    |    |  |
| 係船柱・車止め他設置          | 式  | 1  |       |    |    |    |    |    |  |

お知らせ

・現在、海側の上部コンクリート付属工を施工しております。12月からはガントリークレーンが走行するクレーンレール基礎コンクリート(海側)の施工を開始します。

10～11月の作業内容

【写真】 上部コンクリートのコンクリートを打設している状況です。



【写真】 頂部コンクリートのコンクリートを打設している状況です。

