



## 京浜港湾事務所

工事名 横浜港南本牧地区岸壁(-18m) (耐震) 上部等工事

工期 平成30年 6月 6日 ~ 令和元年11月29日

施工会社 若築建設株式会社 横浜支店

工事内容 MC 4 岸壁を構築するため、基礎工からクレーン基礎工や上部工など、岸壁本体完成までを施工します。

### 本工事の施工記録



平成30年12月



平成31年 2月



令和元年 5月

### 進捗状況

6月も引き続き海側の上部作業を行います。



## 横浜港南本牧ふ頭地区国際海上コンテナターミナル整備事業



		年度									
		H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	
MC4	岸壁(水深18m) (耐震)							■			
	荷捌き地										
	航路・泊地、泊地(水深18m)										
	荷役機械・上屋等 (事業区分: 貸付)										



横浜市港湾局提供

京浜港湾事務所

横浜港南本牧地区岸壁(-18m)(耐震)上部等工事

4月～5月の施工状況



平成31年 4月上旬



令和元年 5月下旬

海側上部工、陸側クレーンレール基礎工  
鋼管杭打設の施工状況

全周削孔機で先行掘削し鋼管杭を建込、打設を行います。  
今後、海側レール基礎の上部工、クレーンレール基礎を構築していきます。



コンテナ船と岸壁の間にあるのが防舷材です。船体および岸壁が損傷することを防ぐ役割をしています。

現場担当技術者紹介



担当技術者

若築建設株式会社

遠藤 努さん (34)

現在は鋼管杭打設の施工管理を主に担当しています。今後設置されるガントリークレーンの基礎となる重要な工種であり、やりがいのある仕事です。

作業ヤードを確保するため、他工種の稼働していない夜間を利用して施工を行っていますが、夜間作業は暗く危険も多く潜んでいるため、安全には特に気を配っています。



本工事の魅力！



対岸で行われるコンテナ船の荷揚げ作業風景が絶景です！