



## 京浜港湾事務所

**工事名** 横浜港南本牧地区コンテナヤード整備工事  
**工期** 平成30年11月 7日 ~ 令和元年 8月30日  
**施工会社** 若築建設株式会社 横浜支店  
**工事内容** MC 4のコンテナヤードを整備するため、土工や舗装工、排水構造物工、配電線設備工等を施工します。

### 本工事の施工記録



中仕切り護岸撤去  
平成31年 3月

### 進捗状況・お知らせ

4月～5月は、主に地盤を強固にするための載荷土砂の移設を進め、土砂撤去の完了した部分をさらに強固にするための路床改良の施工を実施しました。  
 また、路床改良完了箇所から、コンテナヤードに必要な排水構造物工と配電線設備工にも着手し、同時に施工を進めています。  
 6月からは、排水構造物工および配電線設備工完了後、舗装工として下層路盤を施工し、クレーンやコンテナ等の荷重がかかる場所へPPC版というコンクリートブロックを設置する作業に着手します。



## 横浜港南本牧ふ頭地区国際海上コンテナターミナル整備事業



| 年度  |                   | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3    |
|-----|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|-------|
| MC4 | 岸壁(水深18m)(耐震)     |     |     |     |     |     |     |    |    |       |
|     | 荷捌き地              |     |     |     |     |     |     |    |    | ■ 本工事 |
|     | 航路・泊地、泊地(水深18m)   |     |     |     |     |     |     |    |    |       |
|     | 荷役機械・上屋等(事業区分:貸付) |     |     |     |     |     |     |    |    |       |



横浜市港湾局提供

京浜港湾事務所

横浜港南本牧地区コンテナヤード整備工事



バックホウで**載荷土砂**を掘削し、  
ダンプトラックにて運搬しています。

地盤を強くするために、  
**隣接エリア**に運搬した土砂を、  
バックホウやブルドーザーにて  
盛土しています。



パワーブレンダーという工法を用いて、  
セメントと土砂を混合して地盤を固めて  
います。



コンテナヤード内に必要な  
管路を敷設しています。

