



## 京浜港湾事務所

工事名 川崎港臨港道路東扇島水江町線主橋梁部(MP2)橋梁下部工事

工期 平成31年4月1日 ～ 令和3年2月26日

施工会社 五洋・清水特定建設工事共同企業体

工事内容 橋梁の基礎となるMP2の下部工を構築するため、鋼管矢板井筒工法により、基礎及び橋脚を施工します。

### ●本工事の施工記録



井筒内掘削完了  
令和元年6月



頂版鉄筋(下筋)組立  
令和元年7月



頂版コン1ロット打設完了  
令和元年8月



橋脚鉄筋(頂版部)組立  
令和元年9月

### ●進捗状況・お知らせ


躯体コンクリートの打設を12月末、1月末に予定しています。  
打設日は、最大180台の生コン車が8時～18時の時間帯に通行します。



## 川崎港東扇島～水江町地区 臨港道路整備事業




年度	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5
測量・調査・設計(施工検討含む)															
用地取得調整・工作物移設															
関係者調整等(近接施工・上部工施工)															
施工															■ 本工事



完成イメージ

川崎港臨港道路東扇島水江町線主橋梁部(MP2)橋梁下部工事




基礎・橋脚工  
(頂版コンクリート)



基礎・橋脚工  
(MP2橋脚構築)



頂版コンクリート打設完了後の井筒内の状況です。



橋脚のエポキシ樹脂塗装鉄筋(※9月号参照)を組み立てている状況です。



頂版コンクリートとは？

橋脚の基礎になるコンクリートで、そこから橋脚が立ち上がって行く、橋脚を支える大切な部分なんだ。