



京浜港湾事務所

工事名 川崎港臨港道路東扇島水江町線主橋梁部(MP2)橋梁下部工事

工期 平成31年4月1日 ～ 令和3年2月26日

施工会社 五洋・清水特定建設工事共同企業体

工事内容 橋梁の基礎となるMP2の下部工を構築するため、鋼管矢板井筒工法により、基礎及び橋脚を施工します。

●本工事の施工記録



橋脚鉄筋(頂版部)組立  
令和元年9月



頂版コン5ロット打設完了  
令和元年10月



橋脚鉄筋組立  
令和元年11月



躯体1ロット目打設完了  
令和元年12月

●進捗状況・お知らせ

3月上旬の盛替えコンクリートの打設後、井筒内の支保の設置・撤去を行います。




川崎港東扇島～水江町地区 臨港道路整備事業



年度	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5
測量・調査・設計(施工検討含む)															
用地取得調整・工作物移設															
関係者調整等(近接施工・上部工施工)															
施工															■



川崎港臨港道路東扇島水江町線主橋梁部(MP2)橋梁下部工事



基礎・橋脚工  
(MP2橋脚構築)

【井筒内部の作業】



【井筒外側の様子】



躯体2ロット目のコンクリート打設状況および打設完了後の井筒内の状況です。



躯体1,2ロット目の型枠および仮設足場解体後の井筒内の状況です。

盛替えコンクリートとは？

周りの鋼管矢板が水圧で倒れないように内側から抑えるコンクリートだよ。

