



京浜港湾事務所



工 事 名 川崎港臨港道路東扇島水江町線主橋梁部上部工事（その3）

工 期 令和元年10月28日 ～ 令和5年3月15日

施工会社 三井住友・みらい・日本ピーエス特定建設工事共同企業体

工事内容 本工事は、京浜運河をまたぐ斜張橋のうち、東扇島側のMP1橋脚～MP3橋脚間（施工延長170m）の2径間連続PC箱桁を片持ち張出し架設工法により施工します。

●本工事の施工記録

上部工事 橋脚着手前
令和3年7月上部工事 MP2橋脚構築
令和4年2月上部工事 MP2PC箱桁工
令和4年6月


●進捗状況・お知らせ

現在、橋梁工事はMP2柱頭部(PC箱桁工 橋脚上の部分)の施工を行っています。




川崎港東扇島～水江町地区 臨港道路整備事業

▽川崎港 臨港道路 位置図



▽工程表

年度	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5
測量・調査・設計(施工検討含む)															
用地取得調整・工作物移設															
関係者調整等(近接施工・上部工施工)															
施工															



川崎港臨港道路東扇島水江町線主橋梁部上部工事(その3)

MP2柱頭部 工事(PC箱桁工 橋脚上の部分)

施工状況

ブラケット
鋼材組立

支保工
組立

底版型枠
組立

鉄筋組立


PC組立

型枠組立

コンクリート
打設

ブラケット
鋼材組立

高～いところで作業
してるんだね！



支保工組立

橋を支える部分は形
が大きくて組立てる
のがむずかしい



鉄筋組立



鉄筋組立を始めました。
凸凹形状が多くて組立順序が
とてもむずかしいなあ
知恵の輪のようだ！

底版型枠組立



狭いところでも間違
えない様にかんばっ
て組立てなきゃ！