



京浜港湾事務所

工事名 横浜港臨港道路南本牧ふ頭本牧線(工区)PC栈橋築造・仮設栈橋栈台撤去工事
工期 平成26年 8月 7日 ~ 平成27年 7月 9日
施工会社 五洋建設株式会社
工事内容 横浜港臨港道路の整備工事として栈橋構造で7径間連続PC桁橋を築造する工事です。また、本工事で使用した、仮設栈橋および栈台等を撤去する工事です。

工事箇所の詳細図



今月の工事予定

| 内容 | 平成27年6月 | | | | | | 備考 |
|--------|---------|----|----|----|----|----|----|
| | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
| 橋梁付属物工 | | | | | | | |
| 壁高欄工 | | | | | | | |
| 排水装置工 | | | | | | | |
| 付属工 | | | | | | | |
| 検査路工 | | | | | | | |
| 構造物撤去工 | | | | | | | |
| 支持杭撤去工 | | | | | | | |

お知らせ

作業は原則として月曜日から金曜日としています。場合によっては土曜日、日曜日に作業を行うこともあります。近隣の皆様には大変ご不便をおかけいたしますが、工事へのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

写真 今月の作業内容

写真

PC橋
全景写真

写真



護岸側
(終点側)

P3橋脚
(始点側)

本工事のメイン工種である、PC桁の架設は完了しました。6月以降は壁高欄、排水側溝の施工を行います。桁下では、検査路を架設しております。

(写真 全景写真)

写真

構造物撤去工

写真



支持杭

構造物撤去工は、橋梁下部工事で使用した仮設栈橋の支持杭を撤去する工事です。現在は、作業船を使用し海上にて支持杭の引抜作業を行っております。

(写真 支持杭撤去状況)