

国土交通省が所有する港湾施設の实地監査結果の公表

国土交通省が公共用財産として所有する港湾施設（以下「国有港湾施設」という。）は、港湾法第 54 条又は第 54 条の 2、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律第 4 条第 2 項又は第 5 条第 1 項若しくは沖縄振興特別措置法第 108 条第 6 項又は第 8 項の規定に基づき港湾管理者にその管理を委託しています。

国土交通省が港湾管理者にその管理を委託した国有港湾施設は、港湾管理者により適正に一般公衆の利用に供され、適時適切な維持管理がなされる必要があります。

そこで、関東地方整備局においては、管内の港湾管理者における国有港湾施設の管理の状況について、港湾法施行令第 17 条の 9 の規定に基づき監査を実施し、管理の適正化が図られるよう努めているところです。

今般、平成 23 年度以降に実施した監査の結果、別添のとおり、是正を要する事項が見受けられましたので、その内容、処理方針及び措置状況を公表します。

なお、是正を要する事項については、管内の港湾管理者において、可能な限り早期に管理の適正化が措置されるよう、指導・助言を行って参ります。

港湾法施行令第17条の9の規定に基づく実地監査結果(関東地方整備局)

問合せ先 連絡先
 港湾空港部港湾管理課管理係 045-211-7414
 港湾空港部港湾事業企画課企画調整係 045-211-7417

	港湾名	港湾管理者名	施設名	是正を要する事項		
				内 容	処理方針	措置状況
令和7年度 実地監査分	鹿島港	茨城県	北側消波護岸	一般定期点検が実施されていない。	適正管理	処理中:R8年度完了予定
			北側防砂堤	一般定期点検が実施されていない。	適正管理	処理中:R8年度完了予定
			船溜南防波堤	上部工に小規模の欠損がある。	原状回復	処理中:R9年度以降完了予定
				一般定期点検が実施されていない。	適正管理	処理中:R8年度完了予定
			居切導水路-4.5m岸壁(Ⅱ)	詳細定期点検が実施されていない。	適正管理	処理中:R8年度完了予定
			上部工のコンクリートが欠損、鉄筋が露出している箇所がある。クラックが多数ある。	原状回復	未処理:R8年度以降処理予定	
	千葉港	千葉県	中央埠頭G・H岸壁	エプロンに剝離がみられた	原状回復	未処理:R8年度以降処理予定
	グレーチングに紛失箇所及び一部腐食が見られた。			原状回復	未処理:R8年度以降処理予定	
	館山港		物揚場	コンテナの一部が未承認の状態で物揚場にはみ出て設置されている。	適正管理	処理中:R9年度以降完了予定
	波浮港	東京都	物揚場	施設前面が埋め立てられているが、管理委託契約に基づく事務手続きがなされていない。	適正管理	処理中:R8年度完了予定
	川崎港	川崎市	夜光物揚場	岸壁のエプロンや本体工の一部に沈下や隆起及び空洞、陥没等が見られ、海底地盤の洗掘の可能性があり車両通行や歩行者通行に支障となる箇所がある。車止めの欠損や土砂堆積など性能上支障となる損傷又は状態が見られた。防舷材及びはしごが欠落している箇所があり点検が行われていない。	原状回復	未処理:R8年度以降処理予定
				水江町護岸	幅30cmほどの陥没が複数確認された。	原状回復
夜光荷さばき地			樹木が複数生い茂っている。	用途変更	処理中:R8年度完了予定	
			エプロンの一部アスファルト舗装が劣化して亀甲状のひび割れが見られる。	原状回復	未処理:R8年度以降処理予定	
横須賀港			横須賀市	浦賀地区荷さばき地敷地	荷さばき地敷地上に建物が設置されている。従前から是正報告にも記載があり、横須賀市より使用者へ建物を撤去してもらうよう伝えていたが改善されていない。	適正管理
	浦賀突堤	上部工と本体工の間に20cm程度の空洞箇所がみられた。		原状回復	処理中:R9年度以降完了予定	
令和6年度 実地監査分	鹿島港	茨城県	深芝岸壁	防舷材が欠落している。	原状回復	処理中:R9年度以降完了予定
				はしごの下部が著しく損傷している。	原状回復	処理中:R9年度以降完了予定
			南側消波護岸	背後の裏埋材が流出して一部の陥没が継続的に続いている。	原状回復	未処理:R8年度以降処理予定
			荷さばき地敷	荷さばき地に用途と異なる利用(他の港湾施設との連絡通路)が認められた	用途変更	未処理:R8年度以降処理予定
			荷さばき地敷	施設を利用する漁業関係者が設置したコンテナ、資材倉庫、救難用ボート、漁具等が未承認の状態で存置されている。	適正管理	未処理:R8年度以降処理予定
			道路敷	道路敷の用途と異なる利用(荷さばき地)が認められた。	用途変更	未処理:R8年度以降処理予定
	茨城港	荷さばき敷地	ブロックが存置されている。	適正管理	処理中:R8年度完了予定	
			取扱貨物(スクラップ)が存置されている。	適正管理	処理中:R9年度以降完了予定	
名洗港	千葉県	防波堤	消波ブロックの散乱・沈下等により高さが不足している箇所が見受けられた。	原状回復	未処理:R8年度以降処理予定	
令和5年度 実地監査分	千葉港	千葉県	中央埠頭B岸壁	防舷材取付金具の抜け、曲がりがある。	原状回復	未処理:R8年度以降処理予定
			中央埠頭D岸壁	防舷材取付金具の抜けがある。	原状回復	未処理:R8年度以降処理予定
				はしごの損傷がある。	原状回復	未処理:R8年度以降処理予定
	木更津港		岸壁(-12m)	防舷材取付金具の抜けがある。	原状回復	未処理:R8年度以降処理予定
	横浜港	横浜市	大黒ふ頭-4.5m岸壁その2	防舷材に欠落がある。	原状回復	処理中:R8年度完了予定
			大黒ふ頭-12.0m岸壁	エプロンに深さ12cm程度の沈下、舗装の痛みの激しい箇所がある。	原状回復	処理中:R8年度完了予定
			大黒ふ頭-7.5m岸壁	資材等が存置されている。	適正管理	処理中:R8年度完了予定
				エプロンのコンクリート舗装に大規模な損傷がある。	原状回復	未処理:R8年度以降処理予定
		令和2年度一般定期点検により、はしごの欠落及び防舷材の欠落が確認されているが、その後の補修がなされていない。	原状回復	未処理:R8年度以降処理予定		
		大黒ふ頭-4.5m岸壁その1	車止めに欠損がある。	原状回復	処理中:R8年度完了予定	
横須賀港	横須賀市	浦郷地区荷さばき地	資材等が置かれており、荷さばき地としての機能を果たしていない。	適正管理	処理中:R9年度以降完了予定	

港湾法施行令第17条の9の規定に基づく実地監査結果(関東地方整備局)

問合せ先 連絡先
 港湾空港部港湾管理課管理係 045-211-7414
 港湾空港部港湾事業企画課企画調整係 045-211-7417

	港湾名	港湾管理者名	施設名	是正を要する事項		
				内 容	処理方針	措置状況
令和4年度 実地監査分	鹿島港	茨城県	南側消波護岸	岸壁との境界部において、吸い出しによる沈下が有る。部分的な水叩きの撤去や立ち入り禁止措置を講じている。	原状回復	処理中：R9年度以降完了予定
	千葉港	千葉県	中央埠頭2号岸壁	防舷材取り付け金具が抜けており、使用上危険である。	原状回復	処理中：R9年度以降完了予定
			中央埠頭1号岸壁	車止めのボルトが外れており、使用上危険である。	原状回復	未処理：R8年度以降処理予定
			中央埠頭4号岸壁	車止めの損傷が複数あり、使用上危険である。	原状回復	未処理：R8年度以降処理予定
	浜山谷港		荷さばき地敷②	荷さばき地に、用途と異なる利用(ブロック(3個)の保管)が認められた。	適正管理	処理中：R9年度以降完了予定
	川崎港	川崎市	東扇島護岸	護岸上にやぐらが設置されている。	適正管理	処理中：R8年度完了予定
横浜港	横浜市	中央地区-7.5m岸壁	R2d一般定期点検において、上部工(下面部)のRC部のかぶりの剥落、ひび割れが確認されているがその後補修等の措置がなされていない。	原状回復	未処理：R8年度以降処理予定	
令和2年度 実地監査分	千葉港	千葉県	中央埠頭B岸壁	コンクリート舗装に大きなひび割れが見られる。	原状回復	処理中：R8年度完了予定
			中央埠頭C岸壁	面的にコンクリート舗装のひび割れが見られる。	原状回復	処理中：R9年度以降完了予定
			中央埠頭G・H岸壁	コンクリート舗装にひび割れが見られる。	原状回復	処理中：R9年度以降完了予定
	横浜港	横浜市	本牧ふ頭5号-4.5m岸壁	防舷材に損傷が見られた。 駐車場として利用されており、岸壁としての機能を果たしていない。	原状回復 適正管理	処理中：R9年度以降完了予定
横須賀港	横須賀市	新港地区岸壁(-4.5m)	防舷材に損傷が見られた。 エプロンに沈下が見られた。	原状回復 原状回復	処理中：R9年度以降完了予定 未処理：R8年度以降処理予定	
令和元年度 実地監査分	千葉港	千葉県	中央埠頭3号岸壁	はしごの一部が損傷し、使用上危険である。	原状回復	未処理：R8年度以降処理予定
			中央埠頭4号岸壁	エプロンの打ち継ぎ目に破損(段差)がある。	原状回復	未処理：R8年度以降処理予定
平成30年度 実地監査分	鹿島港	茨城県	居切導水路-4.5m岸壁(I)	防舷材が損傷・欠落している。 Co舗装面に数センチの段差及びひび割れを確認。 上部工にひび割れ、鉄筋の露出、欠損箇所がある。	原状回復	処理中：R8年度完了予定
			新浜護岸	上部工直下の基礎捨石が沈下した影響により上部工本体が浮いている状態。	原状回復	未処理：R8年度以降処理予定
			船溜南防波堤	上部工に小規模の欠損がある。	原状回復	処理中：R9年度以降完了予定
	千葉港	千葉県	中央埠頭2号岸壁	防舷材の損傷(亀裂)及び取付金具の緩みがある。	原状回復	処理中：R9年度以降完了予定
			中央埠頭4号岸壁	上部工とエプロンに3cm以上の段差がある。	原状回復	未処理：R8年度以降処理予定
	川崎港	川崎市	千鳥町第6バース岸壁	車止めに損傷が見られた。 エプロンにひび割れが見られた。	原状回復 原状回復	未処理：R8年度以降処理予定 未処理：R8年度以降処理予定
	横浜港	横浜市	本牧埠頭3号物揚場	駐車場として利用されており、物揚場としての機能を果たしていない。	適正管理	処理中：R9年度以降完了予定
			物揚場	物揚場法線上に転落防止柵があり、物揚場として利用していない。	用途変更	処理中：R8年度完了予定
	横須賀港	横須賀市	横須賀新港-5.5m岸壁	エプロンにひび割れが見られた。	原状回復	未処理：R8年度以降処理予定
			横須賀新港-7.5m岸壁	エプロンにひび割れが見られた。	原状回復	未処理：R8年度以降処理予定
橋梁			コンクリート床版に損傷が見られた。	原状回復	未処理：R8年度以降処理予定	
深浦物揚場			防舷材及び車止めに損傷が見られた。 一部の者の資材等が長期間放置されている。	原状回復 適正管理	未処理：R8年度以降処理予定 処理中：R9年度以降完了予定	
平成29年度 実地監査分	鹿島港	茨城県	居切導水路-4.5m岸壁(I)	上部工のコンクリートが欠損、鉄筋が露出している箇所がある。クラックが多数ある。	原状回復	処理中：R8年度完了予定
			居切導水路-4.5m岸壁(II)	上部工のコンクリートが欠損、鉄筋が露出している箇所がある。クラックが多数ある。	原状回復	処理中：R9年度以降完了予定
千葉港	千葉県	中央埠頭岸壁	防舷材が一部欠落している。	原状回復	未処理：R8年度以降処理予定	
平成28年度 実地監査分	鹿島港	茨城県	南防波堤	上部工に防波堤の性能に影響を及ぼす程度の欠損がある。 消波工が損傷し、断面が減少している箇所がある。	原状回復	処理中：R9年度以降完了予定
			居切導水路-4.5m岸壁(II)	上部工にひびあり。	原状回復	処理中：R9年度以降完了予定
平成27年度 平成26年度 実地監査分	鹿島港	茨城県	居切導水路-4.5m岸壁(I)	防舷材の破損が見受けられる。	原状回復	処理中：R8年度完了予定
	横浜港	横浜市	物揚場敷	一部前面にポンツーンを設置している。	用途変更	処理中：R8年度完了予定
横須賀港	横須賀市	長浦4号さん橋	防舷材の欠落が見られる。	原状回復	未処理：R8年度以降処理予定	
		橋梁	RC部分とPC部分に分かれており、RC部分は立入禁止措置済みだがPC部単独で点検が行われていない。 クラックが見られる。	原状回復	処理中：R9年度以降完了予定	
平成25年度 実地監査分	横浜港	横浜市	大黒町油溜物揚場	一般公衆の利用に供していない状況にある。	用途変更等	処理中：R8年度完了予定
			大黒町油溜物揚場同上取付部	一般公衆の利用に供していない状況にある。	用途変更等	処理中：R8年度完了予定
横須賀港	横須賀市	浦賀地区荷さばき地敷地	施設の一部が他の用途に使用されている。	用途変更等	処理中：R9年度以降完了予定	
平成23年度 実地監査分	鹿島港	茨城県	居切導水路-4.5m岸壁(I)	一部が崩壊、鉄筋が露出している箇所がある。クラックが多数ある。	原状回復	処理中：R8年度完了予定