

第5回変更契約の内容

契約変更年月日	令和6年11月13日
契約業者名	東亜・みらい特定建設工事共同企業体 代表者 東亜建設工業株式会社 千葉支店
契約業者の住所	千葉県千葉市中央区中央港1-12-3
工事の名称	令和5年度 東京湾浅場造成工事
工事場所	千葉県富津市富津沖、千葉県富津市新富地先
工事種別	港湾等しゅんせつ工事
工事概要	別紙特記仕様書のとおり
工期（自）	令和5年4月25日
工期（至）	令和7年3月28日
変更前の契約金額	2,027,465,551 円（税込み）
変更金額	15,752,000 円（税込み）
変更後の契約金額	2,043,217,551 円（税込み）
変更理由	別紙五次変更契約理由書のとおり

5. 工事内容

工事名称	原仕様				変更仕様				増・△減		摘要
	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	数量	参考数量	
土砂運搬工											
海上運搬工											
海上運搬(1)	東京港～木更津港	式	0	0m3	東京港～木更津港	式	0	0m3	0	0m3	
海上運搬(2)	横浜港～木更津港	式	0	0m3	横浜港～木更津港	式	0	0m3	0	0m3	
土砂混合工											
土工											
集積・整形(1)		式	0	0m3		式	0	0m3	0	0m3	
集積・整形(2)		式	0	0m3		式	0	0m3	0	0m3	仮置きのみ
集積・整形(3)		式	1	35,109m3		式	1	35,109m3	0	0m3	購入砂
土砂混合工											
土砂混合運転		式	1	75,982m3		式	1	75,982m3	0	0m3	
				(内訳)				(内訳)			
				仮置土砂				仮置土砂		0m3	
				購入砂				購入砂		0m3	
浅場造成工											
浅場造成工											
海上運搬(3)		式	1	75,008m3		式	1	75,008m3	0	0m3	
埋戻し	別添図参照	式	1	75,008m3	別添図参照	式	1	75,008m3	0	0m3	
海上運搬(4)		式	1	16,811m3		式	1	16,811m3	0	0m3	
埋戻し(2)	別添図参照	式	1	16,811m3	別添図参照	式	1	16,811m3	0	0m3	
覆砂工											
覆砂工											
覆砂	t=50cm	式	1	購入砂 8,500m3	t=50cm	式	1	購入砂 8,500m3	0	購入砂 0m3	NET
覆砂(2)	t=50cm	式	1	購入砂 4,500m3	t=50cm	式	1	購入砂 4,500m3	0	購入砂 0m3	NET
撤去工											
撤去工											
撤去検討	土砂破碎混合設備、基礎	式	1		土砂破碎混合設備、基礎	式	1		0		
土砂破碎混合設備撤去		式	1			式	1		0		
土砂破碎混合設備基礎撤去						式	1		1		
電気設備撤去		式	1			式	1		0		
付帯設備撤去		式	1			式	1		0		

5. 工事内容

工事名称	原仕様				変更仕様				増・△減		摘要
	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	数量	参考数量	
仮設工											
補修工											
排水管	別添図参照	式	1	18m	別添図参照	式	1	18m	0	0m	
調査工											
調査工											
流向流速調査	別添図参照	式	1	1地点	別添図参照	式	1	1地点	0	0地点	
水質調査	別添図参照	式	1	9地点	別添図参照	式	1	9地点	0	0地点	4月～9月
				16地点				16地点			10月～3月
流向流速調査(2)	別添図参照	式	1	1地点	別添図参照	式	1	1地点	0	0地点	
水質調査(2)	別添図参照	式	1	16地点	別添図参照	式	1	16地点	0	0地点	10月～3月

令和5年度

五次変更契約理由書

件 名 : 令和5年度 東京湾浅場造成工事
契約年月日 : 令和5年4月25日
工 期 末 : 令和6年12月25日
受 注 者 : 東亜・みらい特定建設工事共同企業体
代表者 東亜建設工業株式会社 千葉支店
請負代金額 : 2,027,465,551 円

本件は下記の理由により変更契約致したい。

記

- 計画変更により、撤去工の変更を行う。これに伴い、工期を令和7年3月28日まで延伸する。
- 計画変更により、貸与物件の返還時期を変更する。