

令和7年度 第三者適正性チェック 対象工事一覧

【関東地方整備局】

契約変更年月日	工事の名称	変更前の契約金額	変更後の契約金額※	工事場所	工期	工事概要	第三者適正性チェック内容			
							第三者チェックの該当項目	工事変更の内容	工事変更の理由	有識者の意見概要
令和7年12月18日	令和6年度 横浜港本牧地区荷さばき地改良工事	27億円	57億円	神奈川県横浜市中区本牧ふ頭地先	R6.9.30～ R9.3.26	本工事は、横浜港本牧地区岸壁(～16m)の荷さばき地他の構造物撤去工、土工、陸上地盤改良工、本体工、上部工、舗装工、排水工、配電線設備工、付属工、付帯工、仮設工、調査工及び工場製作工を施工するものである。	変更見込金額の合計が当初請負代金額以上となるもの	・契約書第18条に基づく設計図書の変更 ・契約書第19条に基づく設計図書の変更	・条件変更により、構造物撤去工、陸上地盤改良工、舗装工、仮設工、共通仮設費の変更を行う。 ・計画変更により、構造物撤去工、陸上地盤改良工、舗装工、配電線設備工、仮設工、調査工、間接工事費、貸与物件の変更を行う。 ・計画変更により、土工、本体工、上部工、付属工の追加を行う。 ・指定部分工期を令和9年2月26日に延伸する。	工事変更内容について異論なし

※第三者適正性チェックの対象以外の契約金額も含む

第三者適正性チェックの内容

- 令和6年度 横浜港本牧地区荷さばき地改良工事 受注者:東洋・りんかい日産・大本JV
工事場所:神奈川県横浜市中区本牧ふ頭地先 工期:R6.9.30~R9.3.26

工事概要

本工事は、横浜港本牧地区岸壁(-16m)の荷さばき地他の構造物撤去工、土工、陸上地盤改良工、本土工、上部工、舗装工、排水工、配電線設備工、付属工、付帯工、仮設工、調査工及び工場製作工を施工するものである。

第三者チェックの該当項目

変更見込金額の合計が当初請負代金額以上となるもの

工事変更の内容

- ・契約書第18条に基づく設計図書の変更
- ・契約書第19条に基づく設計図書の変更

工事変更の理由

- ・条件変更により、構造物撤去工、陸上地盤改良工、舗装工、仮設工、共通仮設費の変更を行う。
- ・計画変更により、構造物撤去工、陸上地盤改良工、舗装工、配電線設備工、仮設工、調査工、間接工事費、貸与物件の変更を行う。
- ・計画変更により、土工、本土工、上部工、付属工の追加を行う。
- ・指定部分工期を令和9年2月26日に延伸する。

位置図



現在



デュアルオペレーション※による運用期間



STEP7



新D5全体供用開始



※デュアルオペレーション

本件におけるD4バースとD5バース双方を運用しながら工事を実施する行為