

令和7年度 第三者適正性チェック 対象工事一覧

【関東地方整備局】

契約変更年月日	工事の名称	変更前の契約金額	変更後の契約金額※	工事場所	工期	工事概要	第三者適正性チェック内容			
							第三者チェックの該当項目	工事変更の内容	工事変更の理由	有識者の意見概要
令和8年3月23日	令和4年度 東京国際空港 空港アクセス鉄道連絡通路部仮切り直し通路築造 工事	48億円	110億円	東京国際空港内	R4.4.28～ R8.3.26	本工事は、東京国際空港東側ターミナル地区において、撤去工、地盤改良工、土工、本体工、付帯工、仮設工、調査工を施工するものである。	変更見込金額の合計が当初請負代金額以上となるもの	・契約書第18条に基づく 施工条件の変更 ・契約書第19条に基づく 設計図書の変更	・計画変更により、撤去工、 本体工、付帯工、仮設工及び 調査工の変更を行う。 ・条件変更により、撤去工、 本体工、付帯工及び仮設工 の変更を行う。 ・工事完了に伴い、精査変更 を行う。	工事変更内容について異論なし

※第三者適正性チェックの対象以外の契約金額も含む

第三者適正性チェックの内容

■ 令和4年度 東京国際空港空港アクセス鉄道連絡通路部仮切り回し通路築造工事 請負者: 西松建設株式会社
工事場所: 東京国際空港内 工期: R4.4.28~R8.3.26

工事概要

本工事は、東京国際空港 東側ターミナル地区において、撤去工、地盤改良工、土工、本土工、付帯工、仮設工、調査工を施工するものである。

第三者チェックの該当項目

変更見込金額の合計が当初請負代金額以上となるもの

工事変更の内容

- ・契約書第18条に基づく施工条件の変更
- ・契約書第19条に基づく設計図書の変更

工事変更の理由

- ・計画変更により、撤去工、本土工、付帯工、仮設工及び調査工の変更を行う。
- ・条件変更により、撤去工、本土工、付帯工及び仮設工の変更を行う。
- ・工事完了に伴い、精査変更を行う。

