

### (第3回) 変更契約の内容

契約変更年月日	令和7年12月18日
受注者名	東洋・りんかい日産・大本特定建設工事共同企業体 代表者 東洋建設株式会社横浜支店
受注者の住所	神奈川県横浜市中区山下町25番地15
工事の名称	令和6年度 横浜港本牧地区荷さばき地改良工事
施工場所	神奈川県横浜市中区本牧ふ頭地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要	本工事は、横浜港本牧地区岸壁(-16m)の荷さばき地他の構造物撤去工、土工、陸上地盤改良工、本体工、上部工、舗装工、排水工、配電線設備工、付属工、付帯工、仮設工、調査工及び工場製作工を施工するものである。
工期（自）	令和6年9月30日
工期（至）	令和9年3月26日
変更前の契約金額	4,651,790,000 円（税込み）
変更金額	1,015,300,000 円（税込み）
変更後の契約金額	5,667,090,000 円（税込み）
変更理由	<ul style="list-style-type: none"><li>・条件変更により、構造物撤去工、陸上地盤改良工、舗装工、仮設工、共通仮設費の変更を行う。</li><li>・計画変更により、構造物撤去工、陸上地盤改良工、舗装工、配電線設備工、仮設工、調査工、間接工事費、貸与物件の変更を行う。</li><li>・計画変更により、土工、本体工、上部工、付属工の追加を行う。</li><li>・指定部分工期を令和9年2月26日に延伸する。 (第三者への意見聴取を実施)</li></ul>