

### 変更契約の内容（第3回）

契約変更年月日	令和8年3月19日
契約業者名	東亜建設工業株式会社東京支店
契約業者の住所	東京都中央区日本橋室町四丁目1番6号
契約の名称	令和6年度 東京港臨港道路（南北線）10号地その2地区岸壁（-7.5m）他築造工事（三次変更）
施工場所	東京都江東区有明地先、及び海の森3丁目地先
契約種別	港湾土木工事
契約概要	本工事は、東京港臨港道路南北線10号地その2地区岸壁（-7.5m）他の裏込・裏埋工、土工、上部工、付属工、構造物撤去工、仮設工、付帯工、舗装工、区画線工、照明施設工及び調査工を施工するものである。
工期（自）	令和7年2月14日
工期（至）	令和8年8月31日
変更前の契約金額（税込）	¥746,900,000
変更金額（税込）	増額 ¥77,550,000
変更後の契約金額（税込）	¥824,450,000
変更理由	別紙変更契約理由書のとおり

令和6年度

# 三次変更契約理由書

件名：令和6年度 東京港臨港道路（南北線）10号地その2地区岸壁(-7.5m)他築造工事

契約年月日：令和7年2月14日

工期末：令和8年3月27日

受注者：東亜建設工業株式会社 東京支店

請負代金額：¥746,900,000

本件は下記の理由により変更契約致したい。

## 記

- ・計画変更に伴い、上部工、構造物撤去工、舗装工及び照明施設工の変更を行う。
- ・条件変更に伴い、裏込・裏埋工、上部工、仮設工及び構造物撤去工の変更を行う。
- ・工期延長申請及び計画変更に伴い、工期末を令和8年8月31日まで延伸する。
- ・計画変更に伴い、指定部分の追加を行う。指定部分工期は、令和8年3月27日とする。