（第3回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年10月8日
契約業者名	鹿島・東亜・あおみ特定建設工事共同企業体 代表者　鹿島建設株式会社　東京土木支店
契約業者の住所	東京都港区元赤坂一丁目３番８号
工事の名称	令和６年度　東京国際空港空港アクセス鉄道開削部（ターミナル北連絡橋部）他躯体築造工事
工事場所	東京都大田区羽田空港　東京国際空港内
工事種別	空港等土木工事
工事概要	本工事は、東京国際空港空港アクセス鉄道開削部（ターミナル北連絡橋部）の仮設工、撤去工、地盤改良工、土工、本体工、復旧工、基礎杭工及び調査工を施工するものである。
工期（自）	令和7年3月25日
工期（至）	令和11年3月23日
変更前の契約金額	13,641,089,000　円（税込み）
変更金額	2,390,531,000　円（税込み）
変更後の契約金額	16,031,620,000　円（税込み）
変更理由	・計画変更に伴い、撤去工、地盤改良工、土工、復旧工、調査工、産業廃棄物処理の変更を行う。 なお、指定部分工期を令和9年3月1日まで延伸する。 ・条件変更に伴い、撤去工、地盤改良工、土工、復旧工、調査工、産業廃棄物処理の変更を行う。